

MEMORIA

OGGETTO: PORTO DI TERMINI IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 10,00 s.l.m.m.- CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale – CIG 8894220E85. PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1

1) PREMESSE

Con Decreto n. 284 del 10.09.2021 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto denominato "PORTO DI TERMINI IMERESE – LAVORI di dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale – CIG 8894220E85" per l'importo di € 493.315,00, IVA non imponibile.

Con Decreto del Presidente dell'AdSP n. 166 del 10.06.2022, è stata disposta l'aggiudicazione efficace in favore del RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - CONSULA di Perin & C. Sas - S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI Srl - per l'importo di euro 318.336,16 (*trecentodiciottomilatrecentotrentasei, 16*) al netto del ribasso offerto del 35,47% sull'importo a base di gara di € 493.315,00.

Il servizio è stato consegnato in via d'urgenza in data 29 giugno 2022. La durata del servizio è strettamente legata ai tempi di esecuzione dei lavori di dragaggio ed al cronoprogramma definito con ARPA.

Il contratto è stato stipulato in data 02 agosto 2022.

Le attività previste nel progetto a base di gara sono quelle meglio rappresentate nel Piano di Monitoraggio Ambientale allegato allo stesso, quest'ultimo trasmesso ad ARPA per la relativa approvazione.

Solo a seguito dell'aggiudicazione del servizio di monitoraggio al RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - CONSULA di Perin & C. Sas - S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI Srl, in occasione della riunione tenutasi in data 06 luglio 2022 presso ARPA Mare di Arpa Sicilia alla presenza della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e del rappresentante del RTI appaltatore, ai fini dell'approvazione del Piano di Monitoraggio ARPA ha chiesto alcuni adeguamenti consistenti sostanzialmente nella modifica della frequenza delle attività ed in alcune analisi aggiuntive non previste in progetto.

Pertanto questa AdSP ha provveduto ad integrare gli elaborati del Piano di Monitoraggio di progetto a seguito della predetta riunione.

In particolare sono stati revisionati ed accorpati i seguenti documenti:

- Piano di monitoraggio dell'ecosistema marino – Area di Dragaggio;
- Piano di monitoraggio dell'ecosistema marino – Area di Immersione in mare.

Il documento è stato redatto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15.07.2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini" (GU n. 208 del 06/09/2016 – Suppl. Ordinario n. 40).

Per quanto sopra il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto la presente Perizia di modifica del contratto, nella quale sono riportate le variazioni sopra descritte che hanno determinato variazioni delle quantità previste in progetto e la necessità di concordare n. 4 Nuovi Prezzi.

L'importo delle attività previste in Perizia è stato determinato mediante l'integrale rielaborazione del computo metrico estimativo, sulla base dei prezzi di contratto, oltre ai nuovi prezzi per attività non previste nel progetto originario. I nuovi prezzi sono stati ricavati da regolari analisi prezzi, per attività non presenti nel prezzo suddetto.

All'importo così determinato è stato applicato il ribasso d'asta contrattuale pari al 35,47%.

In conseguenza della variazione dell'importo del servizio è stato redatto il quadro economico che viene appresso riportato.

L'importo del servizio individuato dalla perizia di modifica ammonta a:

- € 476.538,89 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,47%.

Si attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), meglio illustrata nella relazione di inquadramento del RUP ai sensi dell'art.106 del D. lgs. 50/2016, allegata alla presente memoria.

Il quadro economico di perizia risulta:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO (Perizia di Modifica al Contratto)

A) LAVORI

A.1)	Importo Servizio al Lordo	€ 737 652,00
	Si detraggono oneri di sicurezza	€ 1 500,00
	Importo lordo al netto della sicurezza	€ 736 152,00
	A detrarre il ribasso d'asta (35,47%)	€ 261 113,11
	Importo Servizio al netto al netto della sicurezza	€ 475 038,89
	Oneri di sicurezza	€ 1 500,00
A.2)	Importo Servizio al netto comprensivo della sicurezza	€ 476 538,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1)	Imprevisti e arrotondamenti (<10%)	€ 2 519,87
------	------------------------------------	------------

B.2)	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di cui:		€ 14 753,04
B.2.a)	Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B3	€ 11 802,43	
B.2.b)	Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione (art. 113 comma 4). 20% di B.3	€ 2 950,61	
B.3)	IRAP a carico dell'Amministrazione sull'incentivo relativa all'incentivo: 8,50% di B.2.a)		€ 1 003,21
B.4)	Versamento contributo Anac		€ 0,00
B.5)	I.V.A. non imponibile		€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 18 276,12
T O T A L E G E N E R A L E			€ 18 276,12
			€ 493 315,00

Per effetto della perizia di modifica risulta un maggiore importo contrattuale pari a € 158.202,73 con aumento dell'importo complessivo dell'intervento di € 174.978,84.

Premesso tutto quanto sopra si propone:

– di approvare la perizia di modifica del contratto n. 1 relativa a “ PORTO DI TERMINI IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 10,00 s.l.m.m.- CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale – CIG 8894220E85, per un importo complessivo dell'intervento di € 493.315,00, di cui netti per servizio di € 476.538,89, con un incremento dell'importo contrattuale di € 158.202,73;

– di approvare lo schema di Atto di modifica del Contratto del 02.08.2022 (Rep. 170) stipulato con il RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - CONSULA di Perin & C. Sas - S.C.A. SERVI-ZI CHIMICI AMBIENTALI Srl per l'affidamento del servizio aggiuntivo, rispetto al succitato contratto, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 158.202,73.

Si evidenzia, in ultimo, che il predetto maggiore importo del servizio comporta una maggiore spesa di € 174.978,84 rispetto all'importo di € 318.336,16 approvato con n. 166 del 10.06.2022, che sarà finanziato con le somme del quadro economico approvato con D.P. n. 277 del 26.08.2021 nella apposita voce D.1 “Oneri piano di monitoraggio”.

Detta spesa è a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di Azione II.1.1, Convenzione progetto PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00s.l.m.m. – CUP I69B19000000006”, sottoscritta dall'Autorità di Gestione in data 06/03/2019 e stipulata da questa AdSP in data 08/03/2019, giusto

Decreto Direttoriale di approvazione n.13 del 02.04.2019 ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019.

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Palermo, li 09/06/2023

IL RUP
(Ing. Enrico Petralia)