

## DECRETO n. 392 DEL 10/11/2023

**Oggetto: PORTO DI PALERMO – Lavori di riqualificazione del molo Trapezoidale del Porto di Palermo – CUP: I79I19000020005**

- **Lavori di installazione del pontile galleggiante presso la banchina Sud del molo Trapezoidale porto di Palermo – CIG: 916586356D**

### Modifica del contratto

## IL PRESIDENTE

- **VISTO** il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- **VISTO** il Decreto n. 247 del 30/08/2022 con il quale l'Ing. Leonardo Tallo è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- **VISTO** il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, approvato con Decreto n. 44 del 15/02/2021 e modificato con Decreto n. 371 del 30.11.2022;
- **VISTA** l'allegata memoria, sottoscritta dal RUP, con la quale si propone di approvare la modifica al contratto in oggetto del 10/2022, Rep. N. 406 del 2022, relativa al servizio integrativo dell'importo totale rimodulato di € 149.990,02 e di autorizzare la maggiore spesa di **€ 33.550,00**, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990;
- **CONSIDERATO** che la suddetta maggiore spesa di € 33.500,00 potrà gravare sulle somme a disposizione del quadro economico aggiornato in ultimo con D.P. n. 292 del 17/08/2023 *"PORTO DI PALERMO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE - CUP: I79I19000020005"* nella colonna "Fondo Infrastrutture DM 353/2021", voce "B.2) Imprevisti e arrotondamenti";
- **VISTA** la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;
- **VISTO** il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

## DECRETA

**Art. 1)** Di approvare la modifica al contratto in oggetto del 10/2022, Rep. N. 406 del 2022, relativa al servizio integrativo dell'importo totale rimodulato di **€ 149.940,02**;

**Art. 2)** Di autorizzare la maggiore spesa di **€ 33.500,00**, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990;

**Art. 3)** Di dare atto che la suddetta maggiore spesa di **€ 33.500,00**, IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate del 21/04/2008, in quanto prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione/riqualificazione di opere esistenti, sarà finanziata con le somme a disposizione del quadro economico aggiornato in ultimo con D.P. n. 292 del 17/08/2023 "PORTO DI PALERMO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE - CUP: I79I19000020005" nella colonna "Fondo Infrastrutture DM 353/2021", voce "B.2) Imprevisti e arrotondamenti" – **Cap 211010.036 Impegno 03041.215**

**Art. 4)** Di disporre che il presente decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all'Ufficiale Rogante per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasqualino Monti)

Il Dirigente e Direttore Tecnico  
(Ing. Enrico Petralia)



Il RUP  
(Ing. Leonardo Tallo)

Firmato  
digitalmente da

**LEONARD  
OTALLO**

Data e ora della  
firma: 10/11/2023  
10:20:20

Per la disponibilità del capitolo  
e per l'impegno di spesa  
AREA FINANZIARIA  
IL DIRIGENTE F.F.  
(Dott.ssa Barbara Fresta)

Firmato  
digitalmente da  
**PASQUALINO  
MONTI**

FRESTA  
BARBARA

VISTO: Il Segretario Generale  
(Dott. Luca Lupi)



Luca Lupi  
20.11.2023  
15:36:04  
GMT+01:00

## MEMORIA D'UFFICIO

**Oggetto: PORTO DI PALERMO – Lavori di riqualificazione del molo Trapezoidale del Porto di Palermo – CUP: I79I19000020005.**

- **Lavori di installazione del pontile galleggiante presso la banchina Sud del molo Trapezoidale porto di Palermo – CIG: 916586356D**

### **Modifica del contratto**

Con D.P. n. 113 del 22/04/2022 il servizio “*PORTO DI PALERMO – Lavori di riqualificazione del molo Trapezoidale del Porto di Palermo – CUP: I79I19000020005. Lavori di installazione del pontile galleggiante presso la banchina Sud del molo Trapezoidale porto di Palermo – CIG: 916586356D*” è stato affidato all'Operatore Economico (di seguito “OE”) **A.C.M. s.r.l.**, P. IVA 05845610822, con sede in Termini Imerese (PA), c/da Molarà Z.I. 3° fase; la spesa complessiva autorizzata è di € 116.440,20, di cui € 114.940,20 per lavori ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile.

Il contratto è stato stipulato in data 19/10/2022, Rep. N. 406 del 2022 per l'importo di € 116.440,20, IVA non imponibile.

Rispetto alle prestazioni inizialmente previste nel predetto contratto, si è resa necessaria l'esecuzione di prestazioni aggiuntive che sono state concordate direttamente con l'Area Tecnica di questa Autorità.

In particolare le prestazioni aggiuntive sono:

1. Fornitura e installazione di un modulo aggiuntivo di pontile galleggiante VARADERO CW04, di lunghezza pari a 12 m, con piano di calpestio definito con doghe in WPC;
2. Ancoraggio del predetto modulo e dei moduli già forniti col precedente affidamento alla banchina esistente mediante elementi in acciaio, incluse perforazioni e barre filettate.

Con riferimento alle suddette prestazioni aggiuntive l'OE ha offerto l'importo di € 33.550,00 comprensivo di spese ed oneri, IVA non imponibile, che viene arrotondato per difetto dall'Area Tecnica di questa Autorità a € 33.500,00.

Il prezzo è comprensivo di manodopera e di ogni onere, spesa e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Pertanto l'incremento dell'importo contrattuale ammonta a € 33.500,00, pari al 28,77%.

Considerato che ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 è consentito affidare al contraente originale “*servizi supplementari*” qualora il cambiamento del contraente produca entrambe i seguenti effetti:

- 1) “... risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale”;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice “... notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”.

Nel caso in esame si ritengono soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra in quanto:

- 1) i motivi tecnici legati alla necessità di uniformità tra con quanto realizzato finora;
- 2) i notevoli disguidi sono relativi allo slittamento del cronoprogramma di esecuzione e di conseguenza al mancato raggiungimento degli obiettivi strategici di questa AdSP.

Altresì ai sensi del comma 7 dell'art.106 del suddetto D.lgs. “il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”. Detta condizione risulta verificata in quanto l'aumento di prezzo comprensivo degli oneri (€ 33.550,00) è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale (€ 116.440,20).

L'importo totale del servizio comprensivo della modifica contrattuale per servizi supplementari ammonta ad **€ 149.940,02**, compreso spese ed oneri accessori, IVA non imponibile.

In ragione del suddetto importo totale di **€ 149.940,02**, la modifica del contratto è da considerarsi non sostanziale, ai sensi del comma 4, lett. a) dell'art. 106 del Codice.

Si precisa che l'importo delle competenze relativo ai servizi supplementari verrà corrisposto a completamento della prestazione.

Si evidenzia inoltre che l'art. 3 del D.P. n. 113 del 22/04/2022 stabilisce che la spesa iniziale di € 116.440,20 è finanziata con le somme del quadro economico dei lavori in oggetto e in particolare sulla voce “B.2) Imprevisti e arrotondamenti”.

Stante quanto sopra si propone:

- 1) di approvare la modifica al contratto in oggetto del 10/2022, Rep. N. 406 del 2022, relativa al servizio integrativo dell'importo totale rimodulato di **€ 149.940,02**;
- 2) di autorizzare la maggiore spesa di **€ 33.500,00**, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990;
- 3) di dare atto che la suddetta maggiore spesa di **€ 33.500,00**, IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate del 21/04/2008, in quanto prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione/riqualificazione di opere esistenti, sarà finanziata con le somme a disposizione del quadro economico aggiornato in ultimo con D.P. n. 292 del 17/08/2023 “PORTO DI PALERMO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE - CUP: I79I19000020005” nella colonna “Fondo Infrastrutture DM 353/2021”, voce “B.2) Imprevisti e arrotondamenti” – **Cap 211010.036 Impegno 03041.215**

Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il RUP

(Ing. Leonardo Tallo)

Firmato digitalmente da

**LEONARDO  
TALLO**

Data e ora della firma:  
10/11/2023 10:18:59