

Decreto n. 162 del 16.05.2023

Memoria per il Signor Presidente

“Porto di Trapani – Ex Cantiere Nautico, Banchina Isolella – CUP I99E20000770005.

FASE 2: Servizio di trasporto e conferimento presso adeguate piattaforme di smaltimento dei rifiuti campionati e analizzati – Manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell’area - CIG 8981907821”

Richiesta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c), del D. Lgs.50/16

(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

Con contratto rep. n.395 del 26.10.2022 è stato affidato, al R.T.I. MECO.GEST S.r.l. – NEOTEK S.r.l., il servizio in oggetto, giusto Decreto di aggiudicazione n. 168 del 10/06/2022 - CIG-8981907821, per un importo complessivo di Euro 327.392,22, oltre IVA (trecentoventisettemilatrecentonovantadue/22).

Prima di avviare le attività previste nella seconda fase, si è palesata la necessità di aggiornare le caratterizzazioni e le classificazioni dei rifiuti posti nei depositi temporanei omogenei, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e art. 7. D.M. 12 giugno 2002: “Le analisi devono essere predisposte dal produttore del rifiuto precedentemente al primo conferimento in impianto. Le analisi devono essere ripetute ogni 24 mesi (rifiuti non pericolosi) ed ogni 12 mesi (rifiuti pericolosi) ed in via assoluta, ogni volta che il produttore registri modifiche sostanziali nel processo di produzione che origina il rifiuto”.

Giorno 14 febbraio, l’Operatore Economico, insieme ai tecnici del laboratorio d’analisi da quest’ultimo incaricato, al R.U.P. ed ai tecnici di supporto al R.U.P., ha preso visione dei luoghi e dei rifiuti presenti. Nonostante la presenza del responsabile del Laboratorio Ecologica Buffa S.r.l Dott. Antonino Buffa che aveva già eseguito le analisi e i campionamenti nella prima fase dei lavori, non sono stati individuati nell’area alcuni codici EER riportati in elenco, oltre ad altre forti non conformità quali, ad esempio, legname combusto (pertanto pericoloso) occultato sotto un cumulo di legname classificato come non pericoloso ed altre non conformità rilevabili dall’allegata perizia.

Quanto sopra riportato, l’inesistenza di alcuni codici EER individuati erroneamente dall’OE della prima fase e la presenza di altri Codici EER pericolosi e contaminati (celati e non catalogati e caratterizzati) che necessitavano di complesse e costose procedure di smaltimento e, conseguentemente tutti i fatti sopravvenuti durante l’esecuzione del servizio, hanno richiesto una tempestiva decisione del RUP nell’autorizzare un rapido intervento di cernita e smaltimento dei rifiuti rinvenuti, in variante al contratto di appalto (Perizia allegata e parte integrante alla presente memoria). Ciò si è reso necessario per mitigare qualsivoglia ulteriore impatto ambientale o rischio ecologico-sanitario generato dall’ingente presenza di rifiuti obliterati e contaminati.

A causa delle superiori circostanze impreviste e imprevedibili per questa amministrazione aggiudicatrice non previste nel contratto di appalto (art. 106, co. 1, lett. c, punto 1) del D. Lgs. 50/16), si è reso necessario procedere ad una modifica, ex art. 106, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 50/16, del servizio affidato, circostanza prevista e normata anche dall’art. 22 del D.M. nr. 49 del 2018 e non altera la natura generale del contratto originario.

In conseguenza della suddetta modifica contrattuale, meglio esplicitata nella perizia di variante allegata alla presente memoria, il Q.E. del servizio risulta modificato come segue:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	COTNRATTO	PERIZIA
	<i>Servizio a corpo</i>		
A.1	Netto da capitolato	413.971,85 €	
A.2	Totale ribasso di gara pari al 23,33%	- 96.579,63 €	
A.3	Totale contrattualizzato	317.392,22 €	317.392,22 €
A.3.1	<i>Diminuzione in variante</i>		- 55.406,08 €
A.4	Totale da Capitolato d'Oneri [A.3 - A.3.1]		261.986,14 €
A.4.1	<i>Incremento in variante</i>		175.860,00 €
A.4.2	<i>Aggiornamento analisi di laboratorio</i>		6.350,00 €
	Totale A	317.392,22 €	444.196,14 €
	Totale variante		126.803,92 €
B	ONERI SICUREZZA		
B.1	Per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.000,00 €	10.000,00 €
	Totale B	10.000,00 €	10.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A+B]		327.392,22 €	454.196,14 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C.1	IVA 22% sui lavori	72.026,29 €	99.923,15 €
C.2	Contributo ANAC	225,00 €	226,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [C]		72.251,29 €	100.149,15 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO [A+B+C]		399.643,51 €	554.345,29 €

L'importo aggiuntivo della presente modifica contrattuale, rispetto a quanto impegnato con Decreto 168 del 10/06/2022 (Cap. U U211/20.01 - Imp. 10723 - per € 327.392,22 oltre IVA), è di € 126.803,22, oltre IVA – cap u211/20.01 – FP2020 - IMP 5610.

Palermo, 02.05.2023

IL RUP
Il Delegato in Materia Ambientale
Dott.ssa Fiora Sodo